

Baustellenevaluierung

erstellt am: 01.02.2021

Bauvorhaben: Fassade

Auftraggeber:

Baustellenadresse:

Ersteller: Bauleiter

Aufsicht: Bauleiter

Stv. der Aufsicht: Polier / Vorarbeiter

Ersthelfer: lt. Firmenliste

Anzahl der Mitarbeiter:
(inkl. Leiharbeitskräfte)

Örtl. Bauaufsicht: ggf. lt. Baueinleitung

Baustellenkoordinator: ggf. lt. SiGePlan

Mitgeltende Unterlagen: SiGePlan erhalten nicht erforderlich
 Unterlage erhalten
 Grundevaluierung
 Sicherheitsdatenblätter
 Montageanweisung:
 Sonstige (z.B. Arbeitsplan Asbest):
 Sicherheitsvorschriften des Kunden:
 Sicherheitsmaßnahmen für Unbeteiligte:

Persönliche Schutzausrüstung:

Fußschutz Kopfschutz Handschutz Hautschutz Gehörschutz Augenschutz
 Anseilschutz Witterungsschutz (Nässe, Kälte) Warnkleidung Schnitenschutzkl.

Gefahren und Jugendschutzbestimmungen sind der Grundevaluierung zu entnehmen

Koordination Arbeitnehmerschutz

Maßnahmen gegen Gefährdungen anderer Personen (betriebsfremde Arbeitnehmer, Beschäftigte des Auftraggebers, Selbständige u. a.)

lt. SiGe-Plan

Maßnahmen zum Schutz der eigenen Arbeitnehmer vor Gefährdungen durch andere Unternehmen z. B. Gerüste auf Verkehrswegen, andere höher gelegene Arbeitsplätze, ungesicherte Deckenöffnungen

lt. SiGe-Plan

Infrastruktur

Aufenthalt

eigener Raum / Container organisieren

Toiletten

eigene Miettoilette(n) bzw. prüfen, ob eine Mitbenutzung möglich ist

prüfen, ob eine Mitbenutzung möglich ist

Waschgelegenheit

Sanitärcontainer oder vergleichbare Möglichkeit

Warmwasser erforderlich

Trinkwasser

eigenes mit Trinkwasserflaschen

Baustellenabsicherung

eigene, mit Bauzaun verschraubt und außerhalb der Arbeitszeit verschlossen

beigestellt

Löschmittel

1 Stk. ABC Feuerlöscher

Erste-Hilfe-Koffer

1 Stk Typ1 (bis 5 Arbeitnehmer)

Verkehr

Einschränkungen insbesondere bei:

Tragfähigkeit

im Straßenbereich ausreichend gegeben

Verkehr (Verkehrsbescheid §90 StVO)

Bescheid Nr. vom:

Lagerung auf der Baustelle

Öffentlicher Lagerungsbereich (Verkehrsbescheid)

Ladezone im Fahrbahnbereich

Platz für Zwischenlagerung

Im Zuge der Arbeitsvorbereitung abklären

Hilfsmittel für Zwischenlagerung

Stapelgestelle, Unterleghölzer

Witterungsschutz

Planen vorhalten und ggf. einsetzen

Arbeitsflächen

Platz für Montage und Komplettierungsarbeiten

Ausreichenden Platz für Montage und Komplettierungsarbeiten im Zuge der Arbeitsvorbereitung organisieren

Platz für Hebehilfen

Aufstellung Autokran im zulässigen Bereich (gemäß Verkehrsbescheid)

Einrichtung und Absicherung der Arbeitsplätze

Arbeitsgerüste

eigene an allen zu bearbeitenden Flächen

Sicherung von Öffnungen (tragsicher und unverschiebbar)

beizustellen für alle Öffnungen und Durchbrüche im Arbeits- und Verkehrsbereich (Zugänge, Wege)

Maßnahmen gegen herabfallende Gegenstände

Schutzdächer bei Gebäudezugang, ggf. Passagengerüst

Besondere Gefahren

Besondere Gefahren sind im Rahmen der Baustellenunterweisung speziell zu behandeln!

Arbeiten mit Anseilschutz (ggf. Rettungsmaßnahmen, kein Alleinarbeitsplatz)

nur geübte Arbeitnehmer einsetzen

Anschlagpunkte vor Arbeitsbeginn festlegen

Errichtung von Fassaden-, Schutz- / Fanggerüsten (Aufbauanleitung, Arbeitnehmereignung)

Gefährliche Arbeitsstoffe (Sicherheitsdatenblätter / Arbeitsstoffevaluierung auf der Baustelle) ggf. Exschutz-Dokument

Arbeitsdurchführung / Montage

Standgerüst

Höhe / ggf. Besonderheiten:

Einsatz von Transporthilfen und Hebezeugen

Autokran

eigener, lt. Lastdiagramm geeignet

angemietet, lt. Lastdiagramm geeignet

Prüfpflichtige Arbeitsmittel / Aufzeichnungspflichtige Prüfungen

Baustromverteiler

Gerüste

generell > 2 m Absturzhöhe

Kran

(Bau-)Winde

u.a. lt. Grundevaluierung

.....

Fachkenntnisse und Fahrerlaubnisse

(Lade-)Kran

Fahrer mit interner Fahrerlaubnis einsetzen