

Name des Auftraggebers:	
Lage der Baustelle:	
PLZ:	
Gemeinde:	
Straße / Nr.:	
Beginn der Abbrucharbeiten: (Datum) _____	Ende der Abbrucharbeiten: (Datum) _____
Verantwortlicher Bauführer der Abbrucharbeiten: (Firmenstempel)	Verantwortliche Aufsichtsperson des Bauführers (=Bauleiter): _____
	Vorname Familienname
	Stellvertreter der Aufsichtsperson des Bauführers (=Polier oder Vorarbeiter): _____
	Vorname Familienname
Ausführendes Unternehmen der Abbrucharbeiten: (Firmenstempel)	Das die Abbrucharbeiten ausführende Unternehmen besitzt alle dafür erforderlichen, zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Gewerbeberechtigungen für die beauftragten Leistungen (nichtzutreffendes streichen) JA NEIN
	Verantwortliche Aufsichtsperson des Abbruchunternehmens: _____
	Vorname Familienname
Art und Umfang der Abbrucharbeiten:	
Der Bauzustand des abzubrechenden Bauwerkes wurde vom verantwortlichen Bauleiter des Bauführers statisch überprüft und dabei folgende mögliche Gefährdungen durch Einwirkungen auf benachbarte Objekte und das Gelände festgestellt, wodurch folgende Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer erforderlich sind:	
Mögliche Gefährdungen:	Erforderliche Schutzmaßnahmen:
A	
B	
C	

Art und Lage von Freileitungen, unterirdisch verlegten Leitungen und anderen Einbauten		Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen
Strom		
Gas		
Wasser		
Telefon		
Sonstiges		

Bei allen Abbrucharbeiten ist auf die Einhaltung der entsprechenden und bekannten Bestimmungen der Bauarbeiterschutzverordnung (§ 110 bis 119) zu achten! Außerdem zu berücksichtigen sind alle gesetzlichen Vorschriften, welche die Trennung und Lagerung der Abbruchmaterialien betreffen, sowie alle sonstigen einschlägig anzuwendenden Bestimmungen und die Auflagen der behördlichen Abbruchbewilligung.

Raum für Skizzen und zusätzliche Angaben:

Die vorstehenden Angaben werden vollinhaltlich zur Kenntnis genommen und durch rechtskräftige Unterschrift bestätigt:

Verantwortliche Bauleiter des Bauführers	Datum:	Verantwortlicher Polier / Vorarbeiter des Bauführers	Datum:	Verantwortliche Aufsichtsperson des Abbruchunternehmers	Datum:	Statiker	Datum:

Eine Kopie dieses Formulars ist nach vollständiger Unterzeichnung unverzüglich an jeden Unterfertiger weiterzuleiten!

Reihenfolge der Abbrucharbeiten	Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen	Abbruchniveau		Erforderliche Gerüste + Aufstiege	Gesundheitsgefährdende Einwirkungen (Brand- oder Explosionsgefahr, Abgase, Sauerstoffmangel, Staub, blei- und asbesthaltige Materialien)	Geeignete persönliche Schutzmaßnahmen und Ausrüstung zur Vermeidung der Gesundheitsgefährdung
		von	bis			
1						
2						
3						
4						

Beim Abbruch von Fertigteilbauten, Stahlbeton-, Metall- und Holzbauten sind alle Sicherheitsmaßnahmen, die aufgrund der Eigenarten der jeweiligen Konstruktion erforderlich sind, genauest auszuführen! Während der Durchführung der Abbrucharbeiten ist das Verhalten des abzubrechenden Bauwerkes und angrenzender Bauteile dauernd zu beobachten. Bei Beeinträchtigung der Standsicherheit sind die Arbeiten **sofort** einzustellen und der Objektstatiker bzw. die Oberbauleitung beizuziehen!

Skizzen, Notizen, Anmerkungen: